榆中县水务局“8·7”山洪泵站维修项目统计表

单位：（盖章）

序号	施工单位（法人）	项目名称	具体实施内容	资金来源	结算费用（元）
1	兰州盛天诚机电设备有限公司	白虎山水泵电机维修	白虎山水泵电机进水，导致水泵轴承箱润滑油油质变质，水泵锈蚀，高压电机高压线圈无法工作，电路系统无法正常工作；完成抽水，对高压电机进行烘干，做耐压试验，对水泵电机（MD360-40*7(P)/YX4503-4/450KW/10KV)进行保养维修。	2025年中央自然灾害救灾资金第十二批或第十三批	28950.00
2	榆中新东方电器维修部	青龙岭泵站维修	青龙岭水泵电机进水，导致水泵轴承箱润滑油油质变质，水泵锈蚀，高压电机高压线圈无法工作，电路系统无法正常工作；完成抽水，对高压电机泵站进行烘干，做耐压试验，对水泵电机（Y450S4-4)进行保养维修。	2026年中央自然灾害救灾资金第十二批或第十三批	29000.00
合计					57950

单位负责人：罗有源　　复核人：山沛丰　　填表人：高佳靖